

## Tilsynsrapport for Stærmose vandværk

Tilsyn udført dato: 29. april 2016 kl. 8.30

Deltager Vandværk: Ove Johansen

Deltager Assens Kommune: Rikke Kirk Andersen

Tilladelse			
<b>Udløb</b>	01.01.2017	<b>Mængde (m<sup>3</sup>/år)</b>	45.000
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Udpumpet</b>	29.202	28.286	28.644
<b>Pejlinger</b>	ok	ok	ok
<b>Øvrige vilkår</b>			

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Baggrundsdata</b>			
Beredskabsplan	x		21.10.2010
Nødforsyning	x		Brylle
Forbruger information	x		hjemmeside
Tilstandsrapport			
Handleplan			
Kontrolprogram overholdt	x		
Grænseværdier for vandkvalitet overholdt		x	Nikkel for højt på ledningsnettet – sandsynligvis fra et blandingsbatteri. Turbiditet overskredet sept. 2015. Få tjekket vandbehandlingen.
Indsatplan for grundvandsbeskyttelse	x		Ingen særlige indsatser
Passende formue, investeringsplan			
Hygiejnekursus	x		Vandværkspasser med kursus
Driftskursus	x		
Kvalitetsstyring på vandværk	x		Eget system
OBS punkter for forrige tilsyn		x	

Emne	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Bygning</b>			
Indhegnet	X		
Aflåst dør	X		
Alarm		X	
Udvendig vedligeholdelse god		x	Trænger til græsslåning og holde buske nede på vandværks grunden.
Indvendig vedligeholdelse god	x		
Luftindtag og ventilation beskyttet	x		
Beholdertilgange beskyttet	x		

Revner i murværk/fundament	x		En mursten itu på hjørnet ved bundfældningstanken
Taget tæt	x		
Drænforhold om vandværk ok	x		
<b>Beholderanlæg</b>			
Fungerer iltningsanlæg	x		Type: kompressor
Fungerer åbne filteranlæg	x		Kan evt. suppleres med låg/overdækning
Fungerer trykfilteranlæg			
Kontrol/skift af oliefilter i kompressor	x		
<b>Rentvandsbeholder</b>			
Indhegnet			Under bygning
Aflåst dør/lem	x		
Alarm	x		
Utætheder		x	Ingen synlige
Ventilationsåbning beskyttet	x		
Overløbsrør beskyttet	x		
Renhold og ryddelig	x		
Tætliggende beplantning/trærødder		x	
Beholder inspektion			Dato:
<b>Bundfældningsbassin</b>			
Indhegnet	x		
Aflåst låge	x		
Renholdt og ryddelig	x		
Bortskaffelse af slam	x		Til deponi
Udledningstilladelse til skyllevand		x	Hvor løber skyllevandet hen efter bundfældning?
<b>Udpumpning/produktion</b>			
Råvandspumper	x		Tilstand: ok
Rentvandspumper	x		Tilstand: manometer i stykker
Hydrofor	x		Tilstand: ok
Vandmålere	x		Tilstand: ok
Elinstallation	x		Tilstand: ok
SRO anlæg	x		Tilstand: ok
Affugtningsanlæg	x		Tilstand: ok
Rottespærre			
Beskyttelse mod indtrængning af regn/spildevand			
<b>Ledningsnet</b>			
Kort over ledningsnet (digitalt)	x		
Kontrol af højdebeholder/pumpestation			
Er der lækager (nat), vandspild, ledningstab		x	Lille tab
Tidskema for reovering af ledningsnet			

Sektionering	x		
Prøvetagningssteder	x		
Kontraventiler			Tilstand

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Boring DGU nr. 145.812</b>			
Tørbrønd	x		
Overbygning	x		
Indhegnet		x	
Aflåst dæksel/lem	x		
Tæt lukning af forerør			
Vand på bund af tørbrønd			
Pejlemulighed			
Prøvehane			
Ventilation			
Terrænfald væk fra bygning	x		
Renholdt og ryddelig	x		
Fredningszone 10m	x		
Dyrkningsfri zone 25 m	x		