

## Tilsynsrapport for Stærmose vandværk

Tilsyn udført dato: 25. maj 2020 kl. 9.00

Deltager Vandværk: Ove Johansen og Finn Mortensen

Deltager Assens Kommune: Lisbeth Hoberg Refstrup

Tilladelse			
<b>Udløb</b>	01.03.2047	<b>Mængde (m<sup>3</sup>/år)</b>	35.000
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Udpumpet</b>	31.028	32.136	30.273
<b>Pejlinger</b>	4	4	Februar og april
<b>Øvrige vilkår</b>			

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Baggrundsdata</b>			
Beredskabsplan	x		21.10.2010, skal indsendes til kommunen
Nødforsyning	x		Brylle
Forbruger information	x		hjemmeside
Sårbare forbrugere	x		Husdyrbrug, gartner, efterskole
Tilstandsrapport			
Handleplan			
Kontrolprogram overholdt	x		
Grænseværdier for vandkvalitet overholdt		x	Der har været problemer med forhøjet arsen i tidligere analyser, det er løst ved sidste analyse
Indsatplan for grundvandsbeskyttelse	x		Ingen særlige indsatser
Passende formue, investeringsplan			
Hygiejnekursus	x		Vandværkspasser med kursus
Driftskursus	x		
Kvalitetsstyring på vandværk	x		Blue Control
OBS punkter for forrige tilsyn		x	

Emne	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Bygning</b>			
Indhegnet	X		
Aflåst dør	X		
Alarm	x		
Udvendig vedligeholdelse god	x		
Indvendig vedligeholdelse god	x		
Luftindtag og ventilation beskyttet	x		
Beholdertilgange beskyttet	x		

Revner i murværk/fundament	x		En mursten itu på hjørnet ved bundfældningstanken
Taget tæt	x		
Drænforhold om vandværk ok	x		
<b>Beholderanlæg</b>			
Fungerer iltningsanlæg	x		Type: kompressor
Fungerer åbne filteranlæg	x		Kan evt. suppleres med låg/overdækning
Fungerer trykfilteranlæg			
Kontrol/skift af oliefilter i kompressor			Ikke relevant
<b>Rentvandsbeholder</b>			
Indhegnet			Under bygning
Aflåst dør/lem	x		
Alarm	x		
Utætheder		x	Ingen synlige
Ventilationsåbning beskyttet	x		
Overløbsrør beskyttet	x		
Renhold og ryddelig	x		
Tætliggende beplantning/trærødder		x	
Beholder inspektion		x	Dato:
<b>Bundfældningsbassin</b>			
Indhegnet	x		
Aflåst låge	x		
Renholdt og ryddelig	x		
Bortskaffelse af slam	x		Til deponi
Udledningstilladelse til skyllevand		x	Til mosen
<b>Udpumpning/produktion</b>			
Råvandspumper	x		Tilstand: ok
Rentvandspumper	x		Tilstand: ok
Hydrofor	x		Tilstand: ok
Vandmålere	x		Tilstand: ok
Elinstallation	x		Tilstand: ok
SRO anlæg	x		Tilstand: ok Blue Control
Affugtningsanlæg	x		Tilstand: ok
Rottespærre			
Beskyttelse mod indtrængning af regn/spildevand			
<b>Ledningsnet</b>			
Kort over ledningsnet (digitalt)	x		
Kontrol af højdebeholder/pumpestation			
Er der lækager (nat), vandspild, ledningstab	x		<10%
Tidskema for reovering af ledningsnet			
Sektionering	x		

Prøvetagningssteder	x		
Kontraventiler			Tilstand

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Boring DGU nr. 145.812</b>			
Tørbrønd	x		
Overbygning	x		
Indhegnet		x	
Aflåst dæksel/lem	x		
Tæt lukning af forerør	X		
Vand på bund af tørbrønd		X	
Pejlemulighed	X		
Prøvehane	X		
Ventilation	x		
Terrænfald væk fra bygning	x		
Renholdt og ryddelig	x		
Fredningszone 10m	x		
Dyrkningsfri zone 25 m	x		